

31 aug 2011

På gång i september

Nu har vi startat byggnationen av vindpark Stamåsen. Efter alla år av planering är det roligt att äntligen komma igång. Till att börja med bygger vi första etappen av Stamåsen som innefattar 26 vindkraftverk på 2,3 MW vardera.

Röjning för vägar till och i parken har redan påbörjats. Nästa steg är att öppna en bergstäkt mitt i parken, detta innebär att en hel del sprängningsarbeten kommer att pågå i området. Det pågår också förbättringar av parkens infartsväg från Sörviken via Vimmarvattnet som kan innebära en del störningar.

Under september månad räknar vi med att ca 15 personer, via våra entreprenörer, är verksamma på byggarbetsplatsen.

Urban Blom, projektledare

Entreprenörer i etapp 1

Efter regelrätt anbudsförfarande har vi tecknat avtal med följande entreprenörer. Ta direktkontakt med personerna nedan om du är intresserad av att utföra arbete.

För vägar inom parken: Frölander Entreprenad AB, platschef Lennart Edholm 070-245 85 60 eller vd Krister Persson 070-665 61 00.

För infartsvägar och fundament: SIC Sverige AB, Jan Häggström 0951-155 71.

Har du boende att hyra ut?

Förenade vindbyar arbetar för att samla alla som har boende och husvagnsplatser att hyra ut på hemsidan www.forenadevindbyar.se. Går du med där är det enkelt för oss och våra entreprenörer att hitta inkvartering för de som behöver.

Du kan också anmäla att du har boende för uthyrning till vår leverantörsdatabas som finns på projektets hemsida. Anmäl till e-post: leverantor@vindkraftnorr.se.

Inför älgjakten i september

De jaktlag som jagar inom närområdet får gärna ta kontakt med platsansvarig Rainer Härkäniemi för samordning. Se telefonnummer nedan.

Vill du ha det här månadsbrevet direkt till din e-post? Skicka dina kontaktuppgifter till info@vindkraftnorr.se.

Kontrollprogram för renar och rovfåglar

I vårt tillstånd ingår även att kartlägga hur renar och rovfåglar påverkas under både anläggnings- och driftfas. Studier av renarna genomförs av Hifab, rovfågarna av Enetjärn Natur AB. Resultatet av studierna styr det kontrollprogram som vi ska upprätta.



Utförda arbeten:

Sedan mitten av augusti har vi avverkat för vägarna till och i parken. Detta arbete kommer även att pågå i september.



Den 23 augusti hade vi ett informationsmöte på skolan i Täxan. Över 50 personer kom för att lyssna och ställa frågor.

Kommande arbeten:

Byggperioden är intensiv. Detta innebär att vi arbetar med vägar och fundament även under de kommande vintermånaderna. Montage av vindkraftverken är planerat att starta i maj 2012.



Vi finns på plats

Alf och Rainer är bygglidare respektive platsansvarig för Stamåsen och rör sig regelbundet i området.

Tveka inte att ta kontakt om du har frågor och funderingar.

3 okt 2011

På gång i oktober

Avverkningen längs vägarna till och i parken avslutas i början av oktober och det som återstår är en del skotning. Vi fortsätter sedan vägarbetet inom parken. I oktober startar vi också upp arbetet med fundamenten till själva vindkraftverken. Just nu är ca 20-25 personer verksamma på byggarbetsplatsen.

Vi har påbörjat och fortsätter jobba på infartsvägen till parken från Sörviken (via Vimmarvattnet). Under oktober handlar det framför allt om dikning, fyllning och förstärkning av vägen. Arbetet kan medföra begränsad framkomlighet under vissa tider.

Det har skett en del dieselstölder på byggarbetsplatserna. Vi vill därför meddela allmänheten om att det förekommer brottslighet i området.

Urban Blom, projektledare

Entreprenörsavtal i etapp 1

Efter regelrätt anbudsförfarande har vi tecknat avtal med följande entreprenörer. Ta direktkontakt med personerna nedan om du är intresserad av att utföra arbete.

För vägar inom parken: Frölander Entreprenad AB, platschef Lennart Edholm 070-245 85 60 eller vd Krister Persson 070-665 61 00.

För infartsvägar och fundament: SIC Sverige AB, Jan Häggström 0951-155 71.

För interna elnät och transformatorstation: Eltel Networks Sweden, Sven-Olof Henriksson, 070-661 81 86.

Har du boende att hyra ut?

Förenade vindbyar arbetar för att samla alla som har boende och husvagnsplatser att hyra ut på hemsidan www.forenadevindbyar.se. Går du med där är det enkelt för oss och våra entreprenörer att hitta inkvartering för de som behöver. Du kan också anmäla att du har boende för uthyrning till vår leverantörsdatabas som finns på projektets hemsida. Anmäl till e-post: leverantor@vindkraftnorr.se.




Givande möte med vägföreningen

Vimmarvattnets vägförening hade möte den 23 september. Från projektet var med för att berätta om det pågående arbetet och resonera kring avtal gällande skötsel.

Vill du ha det här månadsbrevet direkt till din e-post? Skicka dina kontaktuppgifter till info@vindkraftnorr.se.

Vi hoppas nu att snön dröjer. Ju längre barmarkstid, desto smidigare för entreprenörerna.



Utförda arbeten:

Under augusti och september har vi avverkat för vägarna till och i parken.



Uträtning av vägen vid Granvattnet, från Sörviken via Vimmarvattnet in i parken.

Kommande arbeten:

Byggperioden är intensiv. Detta innebär att vi arbetar med vägar och fundament även under de kommande vintermånaderna. Montage av vindkraftverken är planerat att starta i maj 2012.



Vi finns på plats

Alf och Rainer är bygglidare respektive platsansvarig för Stamåsen och rör sig regelbundet i området.

Tveka inte att ta kontakt om du har frågor och funderingar.

31 okt 2011

På gång i november

Under november fortsätter arbetet med vägarna inom parken. På grund av det blöta vädret har vi gått över till en lösning med mer bergmaterial på själva vägbanan.

Vi arbetar också vidare med fundamenten, vilket innebär att en hel del betongbilar kommer att trafikera området. De fundament som gjuts före jul får sin betongleverans från Hammerdal. Till våren räknar vi med att betongtillverkningen sker lokalt i parken och då minskar även trafiken.

En del trafik till parken har använt vägen söder om faxälven in till Vimmervattnet, vilket inte var meningen. Vi ska återställa de skador som blivit och så långt det går undvika den vägen.

Just nu har vi 11 grävare, 10 dumprar och två krossanläggningar igång, ca 40 personer är verksamma på byggarbetsplatsen.

Urban Blom, projektledare

Entreprenörsavtal i etapp 1

Efter regelrätt anbudsförfarande har vi tecknat avtal med följande entreprenörer. Ta direktkontakt med personerna nedan om du är intresserad av att utföra arbete.

För vägar inom parken: Frölander Entreprenad AB, platschef Lennart Edholm 070-245 85 60 eller vd Krister Persson 070-665 61 00.

För infartsvägar och fundament: SIC Sverige AB, Jan Häggström 0951-155 71.

För interna elnät och transformatorstation: Eltel Networks Sweden, Sven-Olof Henriksson, 070-661 81 86.

Vi dokumenterar bygget av vindparken

Fotograf Torbjörn Bergkvist kommer att fota och filma hur vindpark Stamåsen växer fram. Hans arbete sker löpande och kommer att dokumentera byggprocessen.




Tillfälligt projektkontor i Ulf Jonssons jaktstuga

Vi har fått möjlighet att använda Ulf Jonssons jaktstuga som projektkontor till dess att vårt eget kontor längre in i parken blir färdigställt. Det tackar vi för!

Vill du ha det här månadsbrevet direkt till din e-post? Skicka dina kontaktuppgifter till info@vindkraftnorr.se.

Vi hoppas nu att snön dröjer. Ju längre barmarkstid, desto smidigare för entreprenörerna.



Utförda arbeten:

Under augusti till oktober har vi avverkat för vägarna till och i parken.



Vi har påbörjat och fortsätter jobba på infartsvägen till parken från Sörviken (via Vimmervattnet).

Kommande arbeten:

Bygpperioden är intensiv. Detta innebär att vi arbetar med vägar och fundament även under de kommande vintermånaderna. Montage av vindkraftverken är planerat att starta i maj 2012.



Vi finns på plats

Alf och Rainer är bygglidare respektive platsansvarig för Stamåsen och rör sig regelbundet i området.

Tveka inte att ta kontakt om du har frågor och funderingar.

30 nov 2011

På gång i december-januari

Vägarbetet går framåt. I dagsläget har vi klarat av hela vägen från bergstakten i parken ned till infarten till parken (ca 5 km). Vi har också färdigställt väg fram till 8 av våra totalt 26 vindkraftverk. Vi kommer att köra på för fullt med vägbygget fram till jul. Därefter minskar vi på antalet maskiner.

Skogsavverkningarna går mot sitt slut. Nu återstår endast ledningsgator till och från parken samt avverkningar där själva vindkraftverken ska stå.

Eftersom ett vridaggregat till en hjullastare har blivit stulen kommer vi att ha en låst vägbom till infarten av parken.

Just nu har vi 41 maskiner, däribland 16 grävare och 13 dumprar, igång. Cirka 70 personer är verksamma på byggarbetsplatsen.

I januari flaggar vi för att vägen från Vimmervattnet till parken kan få begränsad framkomlighet under en period. Det beror på att vi kommer att gräva vid myren väster om Vimmervattnet samt förstärka vägen. Vi återkommer med exakt information om när detta ska ske.

Urban Blom, projektledare

Entreprenörsavtal i etapp 1

Efter regelrätt anbudsförfarande har vi tecknat avtal med följande entreprenörer. Ta direktkontakt med personerna nedan om du är intresserad av att utföra arbete.

För vägar inom parken: Frölander Entreprenad AB, platschef Lennart Edholm 070-245 85 60 eller vd Krister Persson 070-665 61 00.

För infartsvägar och fundament: SIC Sverige AB, Jan Häggström 0951-155 71.

För interna elnät och transformatorstation: Eltel Networks Sweden, Sven-Olof Henriksson, 070-661 81 86.



Första fundamentet

Här byggs armeringen till det första fundamentet. En viktig händelse! Under januari 2012 siktar vi på att ha gjutit 6 av totalt 26 fundament.

Vi behöver få bättre kommunikationer inom parken och därför har vi förhandlat med Telia om att sätta upp en mast. Förhoppningsvis sätts den upp i början av 2012.

Vill du ha det här månadsbrevet direkt till din e-post? Skicka dina kontaktuppgifter till info@vindkraftnorr.se.



Utförda arbeten:

Det mesta av arbetet med att bredda och förstärka vägen från Sörviken till infarten är klart. I Sörvikskorsningen återstår att ersätta en elstolpe med nedgrävda kablar.

Kommande arbeten:

Fram till jul ska vi ha färdigställt 70% av vägarna vilket innebär väg till 17 av totalt 26 vindkraftverk. Montage av vindkraftverken är planerat att starta i maj 2012.



Ett av flera studiebesök: Vi tar emot Hjalmar Strömerskolans kurs för vindkraftstekniker.



Vi finns på plats

Alf och Rainer är bygglidare respektive platsansvarig för Vindpark Stamåsen. Tveka inte att ta kontakt om du har frågor och funderingar.

10 feb 2012

På gång i februari

Vintern har kommit på riktigt till Stamåsen, men vi arbetar på enligt tidplan. Hittills har vi haft tur med temperaturen, de riktigt kalla dagarna har inträffat på helgerna. Annars arbetar vi helst inte med maskinerna om det är kallare än 20-25 grader, stålet i arbetsredskapen blir skört och kan orsaka skador.

Masten från Telia är på plats och radiolänkparabolen har riktats in mot nästa mast. Inriktningen sker med mätutrustning som med millimeterprecision ställer in bästa möjliga förbindelse.

Vi har påbörjat markarbetet för ställverket. Och One ska snart starta upp sitt arbete med att dra elkraft till byggnaderna i vindparken.

I början av februari kommer det att vara låg aktivitet på fundamentarbetet, bemanningen ökar dock i mars. Eftersom vägbygget snart är klart kommer antalet medarbetare från Frölander Entreprenad att minska efter hand.

Urban Blom, projektledare



GSM-mast på plats

Den inhyrda GSM-masten från Telia är nu på plats. Monteringens skedde i -19,5 grader så det blåste lite kallt. Masten gör så att vi slipper radioskugga i vindparken. Även de närboende kommer att ha nytta av masten för sin telefoni.

Vill du ha det här månadsbrevet direkt till din e-post? Skicka dina kontaktuppgifter till info@vindkraftnorr.se.

Entreprenörsavtal i etapp 1

Efter regelrätt anbudsförfarande har vi tecknat avtal med följande entreprenörer. Ta direktkontakt med personerna nedan om du är intresserad av att utföra arbete.

För vägar inom parken: Frölander Entreprenad AB, platschef Lennart Edholm 070-245 85 60 eller vd Krister Persson 070-665 61 00.

För infartsvägar och fundament: SIC Sverige AB, Jan Häggström 0951-155 71.

För interna elnät och transformatorstation: Eitel Networks Sweden, Sven-Olof Henriksson, 070-661 81 86.



Utförda arbeten:

Vägbyggnationen är i stort sett klar. Det som återstår är ca hälften av de uppställningsplaner för kranar som behövs för att montera vindkraftverken.



Kommande arbeten:

På infartsvägen arbetar vi vidare med att bygga passager över myrarna.

Tre fjärdedelar av fundamenten återstår att armera, ett arbete som blir intensivt under mars.

Montage av vindkraftverken är planerat att starta i maj 2012.



Vi finns på plats

Alf och Rainer är bygglidare respektive platsansvarig för Vindpark Stamåsen. Tveka inte att ta kontakt om du har frågor och funderingar.

9 mar 2012

På gång i mars

Arbetet i vindparken fortsätter enligt plan och vi har haft några riktigt härliga vårvinterdagar. Plattan till vår första byggnad är gjuten och betongelementen kommer att resas under mars. Inom två veckor är vi också klara med allt arbete kring skogsavverkningen.

Elförsörjningen till byggnaderna via kraftnätet är planerade till inom 4 till 6 veckor och kraftledningsstolparna är snart på plats.

Vi har färdigställt ett antal armeringar för fundament och planen är att börja gjuta någon gång i april.

Hittills har vi varit förskonade från olyckor och tillbud på arbetsplatsen. Dock har vi haft några incidenter med påkörning av älg till och från bygget, lyckligtvis utan personskador.

Urban Blom, projektledare

Entreprenörsavtal i etapp 1

Efter regelrätt anbudsförfarande har vi tecknat avtal med följande entreprenörer. Ta direktkontakt med personerna nedan om du är intresserad av att utföra arbete.

För vägar inom parken: Frölander Entreprenad AB, platschef Lennart Edholm 070-245 85 60 eller vd Krister Persson 070-665 61 00.

För infartsvägar och fundament: SIC Sverige AB, Jan Häggström 0951-155 71.

För interna elnät och transformatorstation: Eltel Networks Sweden, Sven-Olof Henriksson, 070-661 81 86.

Praktikanter på plats

Under fyra veckor har vi haft praktikanter på plats från vindkraftsutbildningarna i Strömsund och Piteå. Förhoppningsvis har de fått en bra inblick i hur arbetet med att etablera en vindpark går till.

Fotograf på plats

Vår fotograf Torbjörn Bergqvist fortsätter att dokumentera bygget av vindpark Stamåsen och besöker oss regelbundet. Det är spännande att i bild se hur bygget växer fram.

Vill du ha det här månadsbrevet direkt till din e-post? Skicka dina kontaktuppgifter till info@vindkraftnorr.se.



Utförda arbeten:

Tack vare bra entreprenörer och lite tur med vädret så är vägbyggena nu klara.



Kommande arbeten:

Vi färdigställer vägen mellan Sörviken och vindparken, efter de myrutgrävningar som vi gjorde i februari.

Vi håller på att avsluta arbetet med uppställningsplaner för kranarna.

Montage av vindkraftverken är planerat att starta i maj 2012.



Vi finns på plats

Alf och Rainer är bygglidare respektive platsansvarig för Vindpark Stamåsen. Tveka inte att ta kontakt om du har frågor och funderingar.

3 apr 2012

På gång i april

Rainer har slutat hos oss, ny platsansvarig för vindpark Stamåsen är Mikael Melin. Mikael är uthyrd från Triventus och bor i Östersund. Tveka inte att ta kontakt med Mikael om du har frågor och funderingar.

Vi har ställt i ordning en plats för betongtillverkning i parken, detta blir vid en av kranplanerna.

Mätmasten för verifiering av produktion är monterad och levererar nu mätdata som underlag.

Arbetet med transformatorstationen har pågått för fullt den senaste tiden. Själva ställverkbyggnaden är färdigställd och klar för montage av utrustning.

Glad påsk till er alla!

Urban Blom, projektledare

Entreprenörsavtal i etapp 1

Efter regelrätt anbudsförfarande har vi tecknat avtal med följande entreprenörer. Ta direktkontakt med personerna nedan om du är intresserad av att utföra arbete.

För vägar inom parken: Frölander Entreprenad AB, platschef Lennart Edholm 070-245 85 60 eller vd Krister Persson 070-665 61 00.

För infartsvägar och fundament: SIC Sverige AB, Jan Häggström 0951-155 71.

För interna elnät och transformatorstation: Eltel Networks Sweden, Sven-Olof Henriksson, 070-661 81 86.

Vår- och försommarplanering

Under veckorna som kommer går arbetet in i en intensivare fas. Vi kommer att ha alla entreprenörer på plats för att planera tillsammans. Vi kommer också att ha genomgångar kring monteringen av vindkraftverken med både Arbetsmiljöverket och Räddningstjänsten.

Fotograf på plats

Vår fotograf Torbjörn Bergqvist fortsätter att dokumentera bygget av vindpark Stamåsen och besöker oss regelbundet. Det är spännande att i bild se hur bygget växer fram.

Vill du ha det här månadsbrevet direkt till din e-post? Skicka dina kontaktuppgifter till info@vindkraftnorr.se.



Utförda arbeten:

Nu är samtliga ytor, dvs vägar och kranplaner, färdiga och hårdgjorda. Det som kvarstår är det övre slitlagret och mindre justeringar.

Kommande arbeten:

Gjutningen av betongfundament blir intensivare under april.

Vi har genomgång av uppställningsplanerna för kranar och gör eventuella justeringar.

Montage av vindkraftverken är planerat att starta i maj 2012.



Välkommen Mikael

Mikael Melin är ny platsansvarig. Du når honom på tel 070-244 81 52 eller e-post mikael.melin@statkraft.com

4 maj 2012

På gång i maj

Våren har kommit med stormsteg och nu går det fort framåt även på vindparken. Inför den kommande högaktivitetsperioden har vi haft genomgång med Arbetsmiljöverket, Räddningsverket och Siemens. Vi har även haft en gemensam genomgång med alla entreprenörer. Allt för att alla ska vara uppdaterade kring rutiner och säkerhet.

Betongstationen är i drift och vi tillverkar betong på plats. Det går åt en hel del eftersom vi gjuter fundament i en takt av 2-3 st per vecka. Våra två vindmätmaster som är till för att verifiera prestandan för vindparken är också i drift.

Tyvänn har det blivit en hel del sönderkörningar på vägen över Grytlandet, trots att entreprenörerna inte ska använda den vägen. Orsaken är i huvudsak de aktiviteter som pågår i samband med nätanslutningsavtalet med Eon elnät. Eons representanter har direktkontakt med vägföreningen och vi hoppas att aktiviteterna kan fortgå utan för stora negativa konsekvenser för alla berörda.

Urban Blom, projektledare

Entreprenörsavtal i etapp 1

Efter regelrätt anbudsförfarande har vi tecknat avtal med följande entreprenörer. Ta direktkontakt med personerna nedan om du är intresserad av att utföra arbete.

För vägar inom parken: Frölander Entreprenad AB, platschef Lennart Edholm 070-245 85 60 eller vd Krister Persson 070-665 61 00.

För infartsvägar och fundament: SIC Sverige AB, Jan Häggström 0951-155 71.

För interna elnät och transformatorstation: Eltel Networks Sweden, Sven-Olof Henriksson, 070-661 81 86.

För vindkraftverk: Siemens Windpower AB, Kenneth Lindenhoff, +45 3037 7247.



Nu gjuter vi

På vindkraftnorr.se finns ett bildgalleri där du kan se hur vindparken växer fram. Här är det gjutning på gång.

Foto: Torbjörn Bergkvist

Vill du ha det här månadsbrevet direkt till din e-post? Skicka dina kontaktuppgifter till info@vindkraftnorr.se.



Utförda arbeten:

Det sista på infartsvägen ska justeras i början av maj. Även vägarna inom parken ska få sin slutjustering och städas. Fyra fundament är färdiggjutna.

Kommande arbeten:

Arbetet med att gjuta betongfundament blir intensivt under maj.

I mitten av juni börjar transporter av vindkraftverk att komma in till parken.

Räkna med att vägarna till och från parken kommer att ha hög transportbelastning under sommaren.



Kontakta mig!

Mikael Melin är ny platsansvarig. Du når honom på tel 070-244 81 52 eller e-post mikael.melin@statkraft.com

13 jun 2012

På gång i juni

Härliga försommar! I vindparken är fundamentarbetet i full gång. Vi har en lokal betongstation mitt i parken och hälften av fundamenten är redan färdiggjutna. Flera av fundamenten är bergsförankrade och i de fallen tillkommer det borring och förankring innan de är helt färdiga.

De vägar i området som inte är förstärkta (vägen från Vimarvattnet och norrut över Faxälven) har blivit mycket belastade och vi har fått åtgärda detta flera gånger. Belastningen har varit onormalt hög och vi återställer vägen kontinuerligt. I och med att huvudinfartsvägen nu är slutbesiktad kommer all tung trafik att ledas in från Sörviken och norra vägen används endast för utfart. Vägen över Grythöglandet har påverkats en hel del av nätoperatören Eons verksamhet med kraftledning. Det är olyckligt att det påverkar de boende, men vi måste i det fallet hänvisa till Eon som bedriver den verksamheten.

Vindkraftsverksleverantören Siemens etablerar sig i parken och startar upp sitt arbete i juni. När det gäller leverans och montage av verken är vi försenade i förhållande till den ursprungliga planen.

Urban Blom, projektledare

Entreprenörsavtal i etapp 1


Efter regelrätt anbudsförfarande har vi tecknat avtal med följande entreprenörer. Ta direktkontakt med personerna nedan om du är intresserad av att utföra arbete.

För vägar inom parken: Frölander Entreprenad AB, platschef Lennart Edholm 070-245 85 60 eller vd Krister Persson 070-665 61 00.

För infartsvägar och fundament: SIC Sverige AB, Jan Häggström 0951-155 71.

För interna elnät och transformatorstation: Eltel Networks Sweden, Sven-Olof Henriksson, 070-661 81 86.

För vindkraftverk: Siemens Windpower AB, Lars Vester Nielsen +45 2469 0264



Vackra vyer på webben

På vindkraftnorr.se finns ett bildgalleri där du ser hur vindparken växer fram.

Foto:
Torbjörn Bergkvist

Vill du ha det här månadsbrevet direkt till din e-post? Skicka dina kontaktuppgifter till info@vindkraftnorr.se.



Utförda arbeten:

På vägarna inom parken pågår just nu slutstädningen som avslutar Frölanders arbete. Detsamma gäller infartsvägen där tjällossningen gjort att vi varit tvungna att vidta en del extra åtgärder.

Hälften av fundamenten är färdiggjutna.

Kommande arbeten:

I mitten av juli börjar transporter av vindkraftverk att komma in till parken.

Räkna med att vägarna till och från parken kommer att ha hög transportbelastning under sommaren.



Kontakta mig!

Mikael Melin är ny platsansvarig. Du når honom på tel 070-244 81 52 eller e-post mikael.melin@statkraft.com

4 jul 2012

På gång i juli och augusti

I vindparken jobbar vi på hela sommaren. Vindkraftsleverantören Siemens är på plats och har påbörjat sitt arbete med vindkraftverken.

I juli startar de stora transporterna med vindkraftsdelar in till parken. Transporterna kommer in via Sörviken, tomma lastbilar kommer att köra ut norrut från Vimmervattnet.

Arbetet med transformatorstationen går enligt plan. Huvudtransformatorn har varit på plats sedan midsommar och spänningssättning sker som beräknat i mitten av augusti. Under sommaren drar vi också det interna ledningsnätet. Slangar ligger redan färdiga i vägbanan och efterhand som vindkraftverken monteras upp lägger vi kablage i slangarna och ansluter verken till nätet.

Under hela sommaren kommer det att vara hög aktivitet i parken. Cirka 100 personer är sysselsatta. Efter sommaren minskar bemanningen successivt.

Ha en riktigt skön sommar!

Urban Blom, projektledare

Entreprenörsavtal i etapp 1

Efter regelrätt anbudsförfarande har vi tecknat avtal med följande entreprenörer. Ta direktkontakt med personerna nedan om du är intresserad av att utföra arbete.

För vägar inom parken: Frölander Entreprenad AB, platschef Lennart Edholm 070-245 85 60 eller vd Krister Persson 070-665 61 00.

För infartsvägar och fundament: SIC Sverige AB, Jan Häggström 0951-155 71.

För interna elnät och transformatorstation: Eltel Networks Sweden, Sven-Olof Henriksson, 070-661 81 86.

För vindkraftverk: Siemens Windpower AB, Lars Vester Nielsen +45 2469 0264



Vackra vyer på webben

På vindkraftnorr.se finns ett bildgalleri där du ser hur vindparken växer fram.

Foto:
Torbjörn Bergkvist

Vill du ha det här månadsbrevet direkt till din e-post? Skicka dina kontaktuppgifter till info@vindkraftnorr.se.



Utförda arbeten:

De mesta av byggaktiviteterna är avslutade och även vägarna är färdigställda. Alla fundament är gjutna.

Transportinformation:

Den 2 juli startar transporterna av vindkraftverk. De 26 verken kommer med fartyg från Danmark till Köpmanholmen i Örnköldsvik. Där lastas de om för frakt med lastbil till vindpark Stamåsen.

De vägar som är aktuella för våra lastbilstransporter är:

- Väg 335 från Köpmanholmen till Sollefteå.
- Väg 331 från Sollefteå till Ramsele.
- Väg 331 och 345 från Ramsele och vidare via väg 965 och 837 mot Görvik.

Transporterna är stora och skrymmande. Vingarna, som kommer först, är 55 meter långa och väger 12 ton vardera. De levereras i ett stycke vilket gör att varje lastbilstransport är 62 meter lång.

Vi ber alla trafikanter att vara försiktiga i samband med möten och omkörningar.

Transporterna kommer att pågå till och med oktober 2012.

6 sep 2012

På gång i september

I vindparken har vi jobbat på hela sommaren. Och i slutet av augusti kunde vi äntligen montera vingarna på det första tornet.

Nu är flera vindkraftverk i den nordvästra delen av parken färdigmonterade. De syns från Görvik och från infarten till Strömsunds samhälle. Vi ligger aningen efter i tidplanen och nu ser vi över vilka åtgärder vi kan vidta för att snabba på processen.

Transformatorstationen och elanslutningarna internt är färdigställda och vi spänningssätter under första veckan i september. Det innebär att vi i princip är klara för att börja producera el.

Vi bygger och tar vindparken i drift sektionsvis. Mellan sex och åtta vindkraftverk ingår i varje sektion och totalt har vi fyra sektioner.

Urban Blom, projektledare

Entreprenörsavtal i etapp 1

Efter regelrätt anbudsfordarande har vi tecknat avtal med följande entreprenörer. Ta direktkontakt med personerna nedan om du är intresserad av att utföra arbete.

För interna elnät och transformatorstation: Eltel Networks Sweden, Sven-Olof Henriksson, 070-661 81 86.

För vindkraftverk: Siemens Windpower AB, Lars Vester Nielsen +45 2469 0264




Vackra vyer på webben

På vindkraftnorr.se finns ett bildgalleri där du ser hur vindparken växer fram.

Foto: Torbjörn Bergkvist

Vill du ha det här månadsbrevet direkt till din e-post? Skicka dina kontaktuppgifter till info@vindkraftnorr.se.



Utförda arbeten:

Alla byggarbeten med vägar och fundament är klara.

Transportinformation:

Transporterna med vindkraftverk har hittills gått bra. De fortsätter att löpa på fram till och med oktober 2012.

De vägar som är aktuella för våra lastbilstransporter är:

- Väg 335 från Köpmanholmen till Sollefteå.
 - Väg 331 från Sollefteå till Ramsele.
- Väg 331 och 345 från Ramsele och vidare via väg 965 och 837 mot Görvik.

Transporterna är stora och skrymmande. Vi ber därför alla trafikanter att vara försiktiga i samband med möten och omkörningar.

Kraftfull kran

Vår stora kran som lyfter på nacell, hub och vingar på vindkraftverken är en riktig bjässe. Den är 150 meter hög och behöver motvikter på 500 ton. Kranen finns på plats ända till vindparken är färdigställd.

4 okt 2012

På gång i oktober

Nu har vi fem vindkraftverk helt färdigmonterade i den nordvästra delen av parken och vi fortsätter att arbeta intensivt med resterande 21 verk.

Siemens har fördubblat sitt manskap och det innebär att det just nu är cirka 60 personer som arbetar inom vindparken. Monteringen sker i snabb takt och vi siktar fortfarande på att vara färdigmonterade innan året är slut.

Under ideala förhållanden tar det ungefär en vecka att montera ett vindkraftverk. De höga lyften som görs är extremt vindkänsliga, så om det blåser för mycket får vi helt enkelt vänta tills det stillnat.

Vi bygger och tar vindparken i drift sektionsvis. Mellan sex och åtta vindkraftverk ingår i varje sektion och totalt har vi fyra sektioner.

Urban Blom, projektledare

Entreprenörsavtal i etapp 1

Efter regelrätt anbudsprocedure har vi tecknat avtal med följande entreprenörer. Ta direktkontakt med personerna nedan om du är intresserad av att utföra arbete.

För interna elnät och transformatorstation: Eltel Networks Sweden, Sven-Olof Henriksson, 070-661 81 86.

För vindkraftverk: Siemens Windpower AB, Lars Vester Nielsen +45 2469 0264



Vackra vyer på webben

På vindkraftnorr.se finns ett bildgalleri där du ser hur vindparken växer fram.

Foto: Torbjörn Bergkvist

Vill du ha det här månadsbrevet direkt till din e-post? Skicka dina kontaktuppgifter till info@vindkraftnorr.se.



Utförda arbeten:

Nätanslutning, transformatorstation och ställverk är färdigställda och spänningssatta. Allt är redo för den dagen vi börjar producera el.

Transportinformation:

Transporterna av vindkraftverk fortsätter oktober månad ut.

De vägar som är aktuella är:

- Väg 335 från Köpmanholmen till Sollefteå.
 - Väg 331 från Sollefteå till Ramsele.
- Väg 331 och 345 från Ramsele och vidare via väg 965 och 837 mot Gäddede.

Transporterna är stora och skrymmande. Vi ber därför alla trafikanter att vara försiktiga i samband med möten och omkörningar.

Ännu en kran

Förutom vår stora kran som lyfter på nacell, hub och vingar på vindkraftverken har vi nu ytterligare en kran. Den nya kranen kan lyfta alla tre vingarna ihopmonterade med navet. Detta kräver en yta på 113 meter i diameter och därför kan de här lyften bara ske på speciella platser.

6 nov 2012

På gång i november

Tänk att vintervädret kommer som en överraskning varje år. Det blir lite besvärligare med kyla och snö och vi uppmanar alla ute på vägarna att ta det extra lugnt när ni möter en vindkrafttransport.

Tio vindkraftverk är nu färdigmonterade. Vädret styr i vilken takt vi kan fortsätta montera. Framförallt är det vinden som ställer till det eftersom vi inte kan montera på hög höjd när det blåser för mycket.

Vi spänningssätter den första sektionen av vindkraftverk redan nu i november. Det innebär att vi testkör och levererar energi ut till stamnätet. För alla som arbetar i parken är detta såklart en milstolpe. Målet med en färdig vindpark som producerar för fullt är inom räckhåll.

Urban Blom, projektledare

Entreprenörsavtal i etapp 1

Efter regelrätt anbudsförfarande har vi tecknat avtal med följande entreprenörer. Ta direktkontakt med personerna nedan om du är intresserad av att utföra arbete.

För interna elnät och transformatorstation: Eltel Networks Sweden, Sven-Olof Henriksson, 070-661 81 86.

För vindkraftverk: Siemens Windpower AB, Lars Vester Nielsen +45 2469 0264



Vackra vyer på webben

På vindkraftnorr.se finns ett bildgalleri där du ser hur vindparken växer fram.

Foto: Torbjörn Bergkvist

Vill du ha det här månadsbrevet direkt till din e-post? Skicka dina kontaktuppgifter till info@vindkraftnorr.se. Ange att det gäller Stamåsen.



Utförda arbeten:

Transformatorstationen är besiktigad och i drift. Samtliga mark- och betongentreprenader är också färdigställda och besiktigade.

Transportinformation:

Fortfarande återstår en del transporter av vindkraftverk in till parken. Det är främst vanliga trailerlastbilar med torndelar som är på väg in till Stamåsen.

De vägar som är aktuella är:

- Väg 335 från Köpmanholmen till Sollefteå.
- Väg 331 från Sollefteå till Ramsele.
- Väg 331 och 345 från Ramsele och vidare via väg 965 och 837 mot Görvik.

Ta det lugnt i samband med möten och omkörningar. Vinterväglaget är besvärligt för tunga transporter.

Fortfarande två kranar

Vindkraftverken monteras fortfarande parallellt med två kranar. Den ena kranen monterar rotorbladen ett och ett. Den andra kranen klarar att montera en komplett rotorn, då sätts rotorn ihop på marken för att sedan monteras i sin helhet.

5 dec 2012

På gång i december – januari

Det ska ju blåsa bra i en vindpark och det har det verkligen gjort i Stamåsen den senaste tiden. Tyvärr medför vinden att vi inte kan montera vindkraftverken på ett säkert sätt och därför har vi fått en del väntetider. Hälften av verken är dock färdigmonterade.

Spänningssättningen har blivit förskjuten på grund av att felaktigt material har blivit levererat till det interna nätet. Hårt arbete pågår för att tillverka och byta ut detta så att vi kan spänningssätta på ett säkert sätt. Vi räknar med att ha den första halvan av parken i drift i december.

Det mesta av stora material är transporterat upp till parken. Det kvarstår dock transporter till 4 vindturbiner, alltså bland annat 12 vingar.

I dagsläget är vi ca 60 personer som arbetar i vindparken. Under julhelgen drar vi ned på verksamheten för att sätta full fart igen på det nya året.

Vi önskar en God jul och ett Gott Nytt år!

Urban Blom, projektledare

Entreprenörsavtal i etapp 1

Efter regelrätt anbudsförfarande har vi tecknat avtal med följande entreprenörer. Ta direktkontakt med personerna nedan om du är intresserad av att utföra arbete.

För interna elnät och transformatorstation: Eltel Networks Sweden, Carl-Erik Lindén, 072-537 82 09.

För vindkraftverk: Siemens Windpower AB, Lars Vester Nielsen +45 2469 0264.




Vackra vyer på webben

På vindkraftnorr.se finns ett bildgalleri där du ser hur vindparken växer fram.

Foto: Torbjörn Bergkvist

Vill du ha det här månadsbrevet direkt till din e-post? Skicka dina kontaktuppgifter till info@vindkraftnorr.se. Ange att det gäller Stamåsen.



Spännande renutbildning

Vid två tillfällen har Jingevarie och Ohredahke samebyar hjälpt oss och utbildat vår driftspersonal i renkunskap. Två givande utbildningar där vi fått veta mycket om renar och renskötsel och hur vi ska göra för att vi och renarna ska kunna samsas i vindparken. Särskilt tack till Marianne Persson från Jingevarie sameby för den utomordentliga presentationen.

Studiebesök från Vindkraftcentrum

Den regionala samordnaren för vindkraft i Jämtlands län, Vindkraftcentrum, har varit på studiebesök på Stamåsen. Ett 20-tal entreprenörer från Jämtland och Härjedalen fick ta del av hela processen kring en vindpark. Läs mer på vindkraftcentrum.se.

Transportinformation:

Förutom de fyra vindkraftverken är också transporter av torndelar (på vanliga trailerlastbilar) fortfarande på väg in till parken. Ta det lugnt i samband med möten och omkörningar. Vinterväglaget är besvärligt för tunga transporter

Fortfarande två kranar

Vindkraftverken monteras fortfarande parallellt med två kranar. Den ena kranen monterar rotorbladen ett och ett. Den andra kranen klarar att montera en komplett rotor, då sätts rotorn ihop på marken för att sedan monteras i sin helhet.

31 jan 2013

På gång i februari

Det är roligt att se att vindkraftverken har börjat snurra. Halva vindparken är nu spänningssatt och den senaste tiden har vi börjat med testkörningar. Vi behöver göra en del tillförlitlighetsprov och kvalitetstester innan vi kan ta över driftansvaret från leverantören.

Våra stora kranar har haft problem med kylan och den isbildning som blir vid fukt och underkylt regn. Det medför en del extraarbete och därför har de stått stilla mer än planerat.

15 vindkraftverk är nu färdigmonterade och vi räknar med att samtliga 26 vindkraftverk står färdiga i april. I dagsläget är vi ca 60 personer som arbetar i vindparken.

Urban Blom, projektledare

Entreprenörsavtal i etapp 1

Efter regelrätt anbudsfordarande har vi tecknat avtal med följande entreprenörer. Ta direktkontakt med personerna nedan om du är intresserad av att utföra arbete.

För interna elnät och transformatorstation: Eltel Networks Sweden, Carl-Erik Lindén, 072-537 82 09.

För vindkraftverk: Siemens Windpower AB, Kenneth Lindenhoff, +45 3037 7247.



Nu börjar vindkraftverken att snurra

På vindkraftnorr.se finns ett bildgalleri där du ser hur vindparken växer fram. Foto: Torbjörn Bergkvist

Vill du ha det här månadsbrevet direkt till din e-post? Skicka dina kontaktuppgifter till info@vindkraftnorr.se. Ange att det gäller Stamåsen.



Visste du att...

...varje vindkraftverk ska testköras minst 120 timmar innan leveransen räknas som godkänd. ...effektiviteten hos vindkraftverken kommer att verifieras mot den mätmast som finns i parken. ...Stamåsen har 26 km interna vägar.Nybyggnationen täcker ca 1,5 procent av hela vindparkens yta.

Transformatorstationen

Transformatorstationen är överlämnad till Statkrafts driftsorganisation.

Det är Magnus Österberg på Östersundskontoret som är ansvarig och till sin hjälp har han två vindkrafttekniker som nu sköter drift och underhåll åt SSVAB.

Transportinformation:

Nu är det bara ett fåtal vingar som återstår av stora transporter in till vindparken. Dessa vingar är planerade att anlända under första delen av mars.

Ta det lugnt i samband med möten och omkörningar. Vinterväglaget är besvärligt för tunga transporter.

Fortfarande två kranar

Vindkraftverken monteras fortfarande parallellt med två kranar. Den ena kranen monterar rotorbladen ett och ett. Den andra kranen klarar att montera en komplett rotor, då sätts rotorn ihop på marken för att sedan monteras i sin helhet.

28 feb 2013

På gång i mars

Tre av vindparkens fyra sektioner är nu färdigställda och vi fortsätter våra testkörningar. Under mars räknar vi med att testköra vindkraftverken i den tredje sektionen.

Fukt och underkylt regn har fortsatt att ställa till det lite i vår planering, men snart har den största kranen gjort sitt hos oss och ska flyttas vidare till vindpark Mörttjärnberget.

19 vindkraftverk är nu färdigmonterade och vi räknar med att samtliga 26 vindkraftverk står färdiga i april. I dagsläget är vi ca 60 personer som arbetar i vindparken.

Urban Blom, projektledare

Entreprenörsavtal i etapp 1

Efter regelrätt anbudsförfarande har vi tecknat avtal med följande entreprenörer. Ta direktkontakt med personerna nedan om du är intresserad av att utföra arbete.

För interna elnät och transformatorstation: Eltel Networks Sweden, Carl-Erik Lindén, 072-537 82 09.

För vindkraftverk: Siemens Windpower AB, Kenneth Lindenhoff, +45 3037 7247.



Monteringen av vindkraftverk fortsätter.

På vindkraftnorr.se finns ett bildgalleri där du ser hur vindparken växer fram.
Foto: Torbjörn Bergkvist

Vill du ha det här månadsbrevet direkt till din e-post? Skicka dina kontaktuppgifter till info@vindkraftnorr.se. Ange att det gäller Stamåsen.



Om hinderbelysning

Vår ansökan om att få släcka hinderbelysningen i vindparken under de tider när inga flyg är i närheten är fortfarande under behandling. Transportstyrelsen väntar på försvarets remissvar som förhoppningsvis kommer under första delen av mars.

Studiebesök från Kanada

I samband med den internationella konferensen Winterwind i Östersund hade vi besök från kanadensiska utvecklare och medarbetare på det kanadensiska konsulatet. De var intresserade av att få se hur montering av vindkraftverk i kallt klimat går till.

Transportinformation:

Nu är det bara ett fåtal vingar som återstår av stora transporter in till vindparken. Dessa vingar är planerade att anlända under första delen av mars. Ta det lugnt i samband med möten och omkörningar. Vinterväglaget är besvärligt för tunga transporter.

Fortfarande två kranar

Vindkraftverken monteras fortfarande parallellt med två kranar. Den ena kranen monterar rotorbladen ett och ett. Den andra kranen klarar att montera en komplett rotor, då sätts rotorn ihop på marken för att sedan monteras i sin helhet.

VI BYGGER VINDPARK STAMÅSEN

www.vindkraftnorr.se



4 apr 2013

På gång i april

Efter en hård vinter har vi nu 23 kompletta vindkraftverk monterade i Stamåsen. Bara tre stycken återstår innan alla är på plats.

Tre av vindparkens totalt fyra sektioner är nu spänningssatta. Vi testkör enligt vår testplan, och cirka halva parken producerar grön och förnyelsebar el ut till det allmänna nätet.

Tillsammans med de övriga vindparkerna i området har vi nu bestämt hur konceptet för driftsbyggnader ska se ut. Vi kommer snart ut med en förfrågan som även innefattar byggnaderna för vindparkerna Björkhöjden och Ögonfågeln. Planen är att bygga under sommaren och hösten 2013.

50-60 personer är sysselsatta i vindparken och alla ser vi fram emot härliga vårvinterdagar framöver.

Urban Blom, projektledare

Entreprenörsavtal i etapp 1

Efter regelrätt anbudsfordarande har vi tecknat avtal med följande entreprenörer. Ta direktkontakt med personerna nedan om du är intresserad av att utföra arbete.

För interna elnät och transformatorstation: Eltel Networks Sweden, Carl-Erik Lindén, 072-537 82 09.

För vindkraftverk: Siemens Windpower AB, Kenneth Lindenhoff, +45 3037 7247.



En härlig vy över Stamåsen.

På vindkraftnorr.se finns ett bildgalleri där du ser hur vindparken växer fram. Här har fotograf Torbjörn Bergkvist klättrat ända upp i ett vindkraftverk.

Vill du ha det här månadsbrevet direkt till din e-post? Skicka dina kontaktuppgifter till info@vindkraftnorr.se. Ange att det gäller Stamåsen.



Avisning av rotorblad

Vi har inte planerat för någon avisningsutrustning av rotorblad i Stamåsen. Dock kommer en av de sista turbinerna som vi monterar att ha sådan utrustning. Detta för att ge oss möjlighet att studera hur det fungerar och skaffa oss referenser om effektiviteten.

Om hinderbelysning

Vi fortsätter att titta på olika lösningar och ny alternativ teknik för att kunna släcka hinderbelysningen i vindparken under de tider på dygnet när inga flyg är i närheten.



Driftsansvarig för Stamåsen

Från och med nu är Magnus Österberg driftsansvarig för vindpark Stamåsen. Du når Magnus på magnus.osterberg@statkraft.com eller 072-723 41 43.

Statkraft SCA Vind AB | STAMÅSEN

Platsansvarig Mikael Melin / tfn 070-244 81 52 / e-post mikael.melin@statkraft.com

Bygglidare Alf Hurtigh / tfn 070-321 62 92 / e-post alf@arctan.se

Projektledare Urban Blom / tfn 076-762 47 31 / e-post urban.blom@statkraft.com

Ansvarig tillståndsfrågor Malin Hillström / tfn 076-771 75 07 / e-post malin.hillstrom@statkraft.com

VI BYGGER VINDPARK STAMÅSEN

www.vindkraftnorr.se



2 maj 2013

På gång i maj

Äntligen har vi alla 26 vindkraftverk uppe och färdigmonterade. De höga lyften är avslutade förutom att vi ska byta en skadad ving på en turbin.

Drygt hälften av turbinerna är testade och har börjat producera och leverera el till stamnätet. Det kvarstår dock lite justeringsarbeten innan SSVAB kommer att ta över anläggningen från Siemens.

Under maj kommer vi att koppla in den sista fjärdedelen av vindkraftverken på elnätet och även börja med testarbeten för att se att allt fungerar som det ska.

Under juni räknar vi med att hela parken är överlämnad till driftsorganisationen med driftsansvarig Magnus Österberg i spetsen. Då planerar vi också för att börja bygget av den drift- och servicebyggnad som ska uppföras på den plats där Siemens idag har sitt platskontor.

Urban Blom, projektledare

Entreprenörsavtal i etapp 1

Efter regelrätt anbudsförfarande har vi tecknat avtal med följande entreprenörer. Ta direktkontakt med personerna nedan om du är intresserad av att utföra arbete.

För interna elnät och transformatorstation: Eltel Networks Sweden, Carl-Erik Lindén, 072-537 82 09.

För vindkraftverk: Siemens Windpower AB, Kenneth Lindenhoff, +45 3037 7247.



Här ska det bli en drift- och servicebyggnad

På vindkraftnorr.se finns ett bildgalleri där du ser hur vindparken växer fram. På den här platsen kommer vår drift- och servicebyggnad att börja byggas till sommaren. Foto: Torbjörn Bergkvist

Vill du ha det här månadsbrevet direkt till din e-post? Skicka dina kontaktuppgifter till info@vindkraftnorr.se. Ange att det gäller Stamåsen.



Invigning av Stamåsen

Vi planerar för att inviga vindpark Stamåsen i slutet av september 2013. Stamåsen är den första av våra vindparker som blir färdig och får därmed symbolisera startpunkten på SSVAB:s leverans av förnyelsebar energi.



Passa också på att följa bygget av våra övriga vindparker på www.vindkraftnorr.se.



Driftsansvarig för Stamåsen

Från och med nu är Magnus Österberg driftsansvarig för vindpark Stamåsen.

Du når Magnus på magnus.osterberg@statkraft.com eller 072-723 41 43.

Statkraft SCA Vind AB | STAMÅSEN

Platsansvarig Mikael Melin / tfn 070-244 81 52 / e-post mikael.melin@statkraft.com

Bygglidare Alf Hurtigh / tfn 070-321 62 92 / e-post alf@arctan.se

Projektledare Urban Blom / tfn 076-762 47 31 / e-post urban.blom@statkraft.com

Ansvarig tillståndsfrågor Malin Hillström / tfn 076-771 75 07 / e-post malin.hillstrom@statkraft.com

3 jun 2013

På gång i juni

Vi fortsätter att provköra och färdigställa vindkraftverken så att de ska vara i bästa skick när SSVAB övertar hela vindparken från Siemens. I slutet av juni bör den mesta delen av övertagandet vara klar. Då räknar vi även med att kunna starta upp bygget av drifts- och servicebyggnaden. Vem som får uppdraget att bygga blir klart inom den närmaste veckan.

Vi beklagar djupt den dramatiska händelsen i slutet av maj när ett hus i Görvik brann ned till grunden. Huset hyrdes av medarbetare som arbetar i Stamåsen, tack och lov kom ingen till skada. Nu vill vi att polisen arbetar snabbt med den tekniska undersökningen så att de kan fastställa orsaken till branden.

Uppmärksamma också erbjudande om att köpa vindenergi från Stamåsen. Förutom el till förmånligare pris får de som köper andelar även inblick i hur allt kring en vindpark fungerar.

Urban Blom, projektledare

Entreprenörsavtal i etapp 1

Efter regelrätt anbudsförfarande har vi tecknat avtal med följande entreprenörer. Ta direktkontakt med personerna nedan om du är intresserad av att utföra arbete.

För interna elnät och transformatorstation: Eltel Networks Sweden, Carl-Erik Lindén, 072-537 82 09.

För vindkraftverk: Siemens Windpower AB, Kenneth Lindenhoff, +45 3037 7247.



Nu snurrar det!
Följ bygget av Stamåsen via vårt bildgalleri på www.vindkraftnorr.se.
Foto: Torbjörn Bergkvist

Vill du ha det här månadsbrevet direkt till din e-post? Skicka dina kontaktuppgifter till info@vindkraftnorr.se. Ange att det gäller Stamåsen.



INVIGNING 26/9 2013

Stamåsen blir först ut av våra vindparker och får därmed symbolisera startpunkten på vår leverans av förnyelsebar energi. Den 26 september är det dags för invigning. Då blir det mat, musik, gycklare och tävlingar. Gratis bussar kommer att gå från Ramsele och Strömsund. Boka in datumet redan nu och håll utkik efter mer information!



ERBJUDANDE!

Du som har elabonnemang i Jämtlands och Västernorrlands län kan nu köpa el från Stamåsen. Vi erbjuder avtal för elleverans som motsvarar 1/26 av vindparkens totala produktion. Varje avtal omfattar 1000 kWh/år och kostar 7 000 kr (inkl moms). Din egen årsförbrukning styr hur många enheter du kan köpa. Läs mer på www.vindkraftnorr.se där du kan hämta hem vår informationsbroschyr och blanketter för anmälan.

Driftsansvarig för Stamåsen

Magnus Österberg är driftsansvarig för Stamåsen. Du når Magnus på magnus.osterberg@statkraft.com eller 072-723 41 43.

28 jun 2013

På gång i juli och augusti

Sommaren har kommit till Stamåsen och i stort sett alla vindkraftverk levererar grön energi. Vi är i slutfasen på testning och övertagande av vindkraftverken, det innebär att vår egen driftorganisation successivt tar över ansvaret för anläggningen.

Kontraktet för att bygga vår servicebyggnad är klart och gick till KM Bygg i Östersund. Byggstart i början av september och vi kommer att flytta in under våren 2014.

Uppmärksamma också erbjudande om att köpa vindenergi från Stamåsen. Förutom el till förmånligare pris får de som köper andelar även inblick i hur allt kring en vindpark fungerar.

Glad sommar!

Urban Blom, projektledare

Entreprenörsavtal i etapp 1

Efter regelrätt anbuds förfarande har vi tecknat avtal med följande entreprenörer. Ta direktkontakt med personerna nedan om du är intresserad av att utföra arbete.

För interna elnät och transformatorstation: Eltel Networks Sweden, Carl-Erik Lindén, 072-537 82 09.

För vindkraftverk: Siemens Windpower AB, Jan Juel Nielsen, +45 246 90 207.

För servicebyggnad: KM Bygg AB i Östersund, Håkan Hedberg, 070-308 49 62.



Invigning 26 september kl 16-19

Boka redan nu in invigningen av Stamåsen. Det blir fina artister för hela familjen, mat och dryck. Du kan också tävla och vinna ett besök i ett vindkraftverk. Anmäl att du kommer på www.vindkraftnorr.se

Vill du ha det här månadsbrevet direkt till din e-post? Skicka kontaktuppgifter till info@vindkraftnorr.se. Ange att det gäller Stamåsen.



INVIGNING 26/9 2013

Stamåsen blir först ut av våra vindparker och får därmed symbolisera startpunkten på vår leverans av förnyelsebar energi. Den 26 september är det dags för invigning. Då blir det mat, musik, gycklare och tävlingar. Gratis bussar kommer att gå från Ramsele och Strömsund. Boka in datumet redan nu och håll utkik efter mer information!



ERBJUDANDE!

Du som har elabonnemang i Jämtlands och Västernorrlands län kan nu köpa el från Stamåsen. Vi erbjuder avtal för elleverans som motsvarar 1/26 av vindparkens totala produktion. Varje avtal omfattar 1000 kWh/år och kostar 7 000 kr (inkl moms). Din egen årsförbrukning styr hur många enheter du kan köpa. Läs mer på www.vindkraftnorr.se där du kan hämta hem vår informationsbroschyr och blanketter för anmälan.

Driftsansvarig för Stamåsen

Driftsansvarig Magnus Österberg är föräldraledig och ersätts under sommaren av Anders Hildebertzon, tfn 070-316 12 32

VI BYGGER VINDPARK STAMÅSEN

www.vindkraftnorr.se



2 sep 2013

På gång i september

Alla turbiner snurrar och vi har tagit över vindkraftsverksleveransen från Siemens och drift- och underhållsavtalet är startat. Under de första två åren driftas parken åt SSVAB under ett avtal tillsammans med Siemens, därefter tar Statkraft helt över.

Nu börjar en så kallad optimaliseringsperiod på 3 månader när alla mindre justeringar ska göras inför den slutliga testen. Det är en test som börjar i november-december och där vindkraftverken ska visa att de levererar vad de lovar, det vill säga producerar el enligt angiven prestanda och verkningsgrad.

I september startar bygget av servicebyggnaden som ska stå färdig till våren.

Vi letar fortfarande ett system som gör att vi så långt det går kan hålla hinderbelysningen släckt. Systemet måste godkännas av Transportstyrelsen.


Vi ses på invigningen!
Urban Blom, projektledare



INVIGNING 26 SEPTEMBER. VÄLKOMMEN!

Nu är det dags!
Torsdag 26 september kl 16-19 inviger vi Stamåsen. Det blir fina artister för hela familjen med Lars T Johansson som konferencier.
Vi bjuder på mat och dryck, hamburgare och festis till barnen.
Tävla och vinna ett besök i ett vindkraftverk. Lär dig mer om vindkraft och träffa en meteorolog.
Gratis bussar går från Strömsund och Ramsele.
Anmäl att du kommer på www.vindkraftnorr.se

Vill du ha det här månadsbrevet direkt till din e-post?
Skicka kontaktuppgifter till info@vindkraftnorr.se. Ange att det gäller Stamåsen.



NYHET!

SEMINARIUM I ANSLUTNING TILL INVIGNINGEN

Före invigningen bjuder vi på ett seminarium på temat "Det blåser i skogen". Vi berättar om vägen till Stamåsen. Regeringens vindkraftssamordnare Lars Thomsson ger en statusrapport kring Sveriges energiomställning. Meteorolog Måns Håkansson pratar om globalt väder och lokala vindar.

Buss till invigningen direkt efter seminariet.

Tid: 26 sept kl 14.00 – 16.30

Plats: Ramsele Konferens & Forskarcentrum

Anmäl dig: Anmäl ditt deltagande på seminariet och invigningen till seminarium@vindkraftnorr.se

ERBJUDANDE!
Har du elabonnemang i Jämtlands eller Västernorrlands län kan du köpa el från Stamåsen. Vi erbjuder avtal för elleverans som motsvarar 1/26 av vindparkens totala produktion. Varje avtal omfattar 1000 kWh/år och kostar 7 000 kr (inkl moms). Läs mer och hämta hem dina anmälningsblanketter på www.vindkraftnorr.se

ERBJUDANDE!

Har du elabonnemang i Jämtlands eller Västernorrlands län kan du köpa el från Stamåsen. Vi erbjuder avtal för elleverans som motsvarar 1/26 av vindparkens totala produktion. Varje avtal omfattar 1000 kWh/år och kostar 7 000 kr (inkl moms). Läs mer och hämta hem dina anmälningsblanketter på www.vindkraftnorr.se

Statkraft SCA Vind AB | STAMÅSEN

Platsansvarig Mikael Melin / tfn 070-244 81 52 / e-post mikael.melin@statkraft.com

Projektledare Urban Blom / tfn 076-762 47 31 / e-post urban.blom@statkraft.com

Ansvarig tillståndsfrågor Malin Hillström / tfn 076-771 75 07 / e-post malin.hillstrom@statkraft.com

VI BYGGER VINDPARK STAMÅSEN

www.vindkraftnorr.se



7 okt 2013

På gång i oktober

Förutom att ha fyrat av en hejdundrande invigning så är vi nu mitt inne i en så kallad optimaliseringsperiod. Det är nu alla mindre justeringar ska göras inför den slutliga testen där vindkraftverken ska visa att de levererar vad de lovar, det vill säga producerar el enligt angiven prestanda och verkningsgrad.

Bygget av servicebyggnaden löper på enligt plan och bottenplattan gjuts i början av oktober. Vi håller också på att återställa de tillfälliga byggytorna i vindparken för att naturen ska få tillbaka och växa till sig på de ytor som vi lånat under byggtiden.

Urban Blom, projektledare



Välbesökt invigning

700 besökare kom på invigningen och Laritha Gustavsson var en av fyra som vann ett besök i ett vindkraftverk.

Vill du ha det här månadsbrevet direkt till din e-post?

Skicka kontaktuppgifter till info@vindkraftnorr.se. Ange att det gäller Stamåsen.



NU ÄR STAMÅSEN INVIGD

Med pompa, ståt och rökfyrverkeri har vi nu invigt vindpark Stamåsen tillsammans med 700 besökare. Jon Brandsar från Statkraft och Kennet Eriksson från SCA invigningstalade och tackade alla inblandade i vindprojektet. De betonade också vikten av det stöd och engagemang som närboende och lokala företag visat. Själva invigningen förrättades av kommunalråden Gudrun Hansson (Strömsund) och Elisabet Lassen (Sollefteå).



KÖP VINDENERGI FRÅN STAMÅSEN

ERBJUDANDE!

Du som har elabonnemang i Jämtlands och Västernorrlands län kan nu köpa el från Stamåsen. Vi erbjuder avtal för elleverans som motsvarar 1/26 av vindparkens totala produktion.

Varje avtal omfattar 1000 kWh/år och kostar 7 000 kr (inkl moms). Din egen årsförbrukning styr hur många enheter du kan köpa. Läs mer på www.vindkraftnorr.se.

Statkraft SCA Vind AB | STAMÅSEN

Platsansvarig Mikael Melin / tfn 070-244 81 52 / e-post mikael.melin@statkraft.com

Drift- och underhållschef Magnus Österberg / tfn 072-723 41 43 / e-post magnus.osterberg@statkraft.com

Projektledare Urban Blom / tfn 076-762 47 31 / e-post urban.blom@statkraft.com

Ansvarig tillståndsfrågor Malin Hillström / tfn 076-771 75 07 / e-post malin.hillstrom@statkraft.com

VI BYGGER VINDPARK STAMÅSEN

www.vindkraftnorr.se



6 nov 2013

På gång i november

Projektet att bygga Stamåsen är nu inne i sin sista fas. Det är nu som alla småjusteringar och intrimningar ska göras innan vindparken är i verklig drift och ska leverera den utlovade energiproduktionen.

Denna sista fas kallas "Optimization" och det är vår driftschef Magnus Österberg som svarar för samordningen på plats. Fasen avslutas den 17 december och då startar den stationära driften.

Även om vindkraftverken då är intrimmade och fria från småfel är de fortfarande inte riktigt färdigtestade. En sista test sker under normal drift för att bevisa att vindkraftverken uppfyller kraven. Beroende på förutsättningar och hur det går kan den sista testen pågå mellan 3 och 10 månader.

Urban Blom, projektledare



Inflygning till Stamåsen

Bilden är tagen under en inflygning till Stamåsen med helikopter. Den tillfälliga servicebyggnaden och vår parkering syns därnere. I nästa månadsbrev, som blir det sista från Stamåsen, berättar vi mer om hur driftorganisationen ser ut, vilka som jobbar och hur vindparken styrs från vår driftscentral i Sollefteå.

Vill du ha det här månadsbrevet direkt till din e-post?

Skicka kontaktuppgifter till info@vindkraftnorr.se. Ange att det gäller Stamåsen.



ERBJUDANDE!

Du som har elabonnemang i Jämtlands och Västernorrlands län kan nu köpa el från Stamåsen. Vi erbjuder avtal för elleverans som motsvarar 1/26 av vindparkens totala produktion.

Varje avtal omfattar 1000 kWh/år och kostar 7 000 kr (inkl moms). Din egen årsförbrukning styr hur många enheter du kan köpa. Läs mer på www.vindkraftnorr.se.



VI HAR KOLL PÅ LÅGET

Magnus Österberg är drift- och underhållschef på Stamåsen. Tillsammans med två egna tekniker och två tekniker från Siemens ser han till att allt fungerar som det ska.

Magnus når du på telefon 072-723 41 43 eller e-post magnus.osterberg@statkraft.com

Statkraft SCA Vind AB | STAMÅSEN

Platsansvarig Mikael Melin / tfn 070-244 81 52 / e-post mikael.melin@statkraft.com

Drift- och underhållschef Magnus Österberg / tfn 072-723 41 43 / e-post magnus.osterberg@statkraft.com

Projektledare Urban Blom / tfn 076-762 47 31 / e-post urban.blom@statkraft.com

Ansvarig tillståndsfrågor Malin Hillström / tfn 076-771 75 07 / e-post malin.hillstrom@statkraft.com

10 dec 2013

Sista månadsbrevet från Stamåsen

Efter drygt två av byggnation är vindpark Stamåsen på plats och i fungerande drift. Det enda i byggväg som återstår är att servicebyggnaden ska bli färdig och planen är att vi flyttar in till sommaren.

Vindparken och tillhörande transformatorstation styrs från vår driftscentral i Sollefteå. Där sker också en uppskattning av hur mycket el vi kan producera och leverera till de som handlar med el. Det är ett övervakningssystem som styr turbinerna så att de ställer sig i rätt riktning mot vinden. Även rotorbladen ska vridas rätt i förhållande till vindriktningen.

Vindkraftverken startar vid 4 m/s och den bästa vindhastigheten är ca 11 m/s. Ett bra dygn när det blåser optimalt kan vi producera 1 560 MWh.

Driftschef Magnus Österlund och vindkraftteknikerna Mattias Kjellsson och Karl-Olof Ekqvist jobbar tillsammans med medarbetare från Siemens med att få driften så optimal som möjligt.

Urban Blom, projektledare



Mattias, Karl-Olof och Magnus har koll
Vindkraftsteknikerna Mattias och Karl-Olof jobbar tillsammans med driftschef Magnus Österberg för att se till att vindparken producerar. De två åren som kommer har de även hjälp av två vindkraftstekniker från Siemens.



Vill du fortsätta följa våra vindparker via månadsbrev direkt till din e-post? Skicka kontaktuppgifter till info@vindkraftnorr.se. Ange vilken park du är intresserad av.

LJUDMÄTNINGAR UNDER DET KOMMANDE ÅRET

Under det kommande året gör vi ljudmätningar som kontrollerar att vindkraftverken på Stamåsen uppfyller ställda krav på ljudnivåer.

Om du gör ljudobservationer är vi intresserade att ta del av dessa. Notera när (datum och tid på dygnet) och var du hör ljud. Försök också att beskriva ljudet.

E-posta dina iakttagelser till info@vindkraftnorr.se så får vi en så bra bild av upplevelsorna som möjligt. Tack på förhand!

Fortsätt gärna att följa bygget av våra övriga vindparker på www.vindkraftnorr.se.



OBS! FÖRLÄNGT ERBJUDANDE TILL DEN 15 DECEMBER.

Du som har elabonnemang i Jämtlands och Västernorrlands län kan nu köpa el från Stamåsen. Vi erbjuder avtal för elleverans som motsvarar 1/26 av vindparkens totala produktion. Varje avtal omfattar 1000 kWh/år och kostar 7 000 kr (inkl moms). Din egen årsförbrukning styr hur många enheter du kan köpa. Läs mer på www.vindkraftnorr.se där du kan hämta hem vår informationsbroschyr och blanketter för anmälan.